

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日

项目名称					江苏如东海上风电柔直配套 500kV 送出工程				
建设单位联系人及电话		胡晓冬/13776622622			监测项目负责人： (签字) 张春平 2022 年 10 月 12 日		生产建设单位：(盖章) 2022 年 10 月 12 日		
填表人及电话		张春平/0552-3093517							
主体工程进度					本季度为试运行期，总体完成 100%。				
指标					设计总量	本季度新增	累计		
扰动土地面积 hm²	分区				3.8484	0	2.76		
	塔基及塔基施工区				2.6324	0	2.31		
	牵张场及跨越场区				0.8800	0	0.38		
	施工临时道路区				0.3360	0	0.07		
水土保持工程进度	分区	类型	内容	单位	设计总量	本季度新增	累计		
	塔基及塔基施工区	工程措施	表土剥离	m³	1452	0	1455		
			土地整治	m²	660	0	600		
		植物措施	撒播草籽	m²	5144	0	5449		
			临时措施	编织袋围堰	m³	490	0	0	
		苫布覆盖		m²	3360	0	0		
		临时排水沟		m	3640	0	1560		
		土质沉沙池		座	28	0	26		
		泥浆沉淀池	座	28	0	26			
	牵张及跨越场地区	工程措施	土地整治	m²	704	0	200		
			植物措施	撒播草籽	m²	704	0	200	
		临时措施	铺设钢板	m²	450	0	320		
			彩条布铺垫	m²	6000	0	4000		
	施工临时道路区	工程措施	土地整治	m²	240	0	200		
			植物措施	撒播草籽	m²	240	0	100	
		临时措施	铺设钢板	m²	1080	0	500		
水土流失影响因素	降雨量 (mm)				352.2				
	最大 24 小时降雨 (mm)				50.3				
	最大风速 (m/s)				3.0				
土壤流失量 (t)					0.00				
水土流失危害事件					无				
存在问题与建议					建议建设单位进一步加强水土保持宣传，提高水土流失防治意识。				
水土保持“三色”评价					根据本季度水土保持监测，结合《生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表》评分情况，本工程总体评价为“绿色”。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		江苏如东海上风电柔直配套 500kV 送出工程		
监测时段 和防治责任范围		2022 年第 三 季度， 2.76 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☒ 黄色 ☐ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	本季度不存在擅自扩大扰动面积行为
	表土剥离 保护	5	5	工程剥离表土已保护
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	不设置弃土场
水土流失状况		15	15	本季度土壤流失量未超标
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	20	
	植物措施	15	15	
	临时措施	10	10	
水土流失危害		5	5	本季度无水土流失危害事件发生
合 计		100	100	