

2024年12月徐州地区集中式电源项目接入信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况	其他	
1	苏能（沛县）光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目（200兆瓦）	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/24	2022/6/13	2025-12-31	工程在建	一回220千伏T接华润沛县光伏至桑蚕线路		
2	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项目	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024-04-18	2024/4/19	2024/5/24	2025-09-30	初设阶段	一回220千伏接入220千伏汪塘变		
3	宏盈农业发展徐州市铜山区新区街道30MW农光互补复合项目	前期工作已完成	2023-02-20	2023-02-20	2023-05-31	2023-05-31	2023-06-07	2025/4/30	工程在建	新建1回10千伏电缆线路接入35千伏滕寨变10千伏II段母线（接入容量12MWp）；新建2回10千伏电缆线路分别接入新建#1开闭所10千伏I段和II段母线（单回接入容量均为		
4	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023-11-29	2025-10-15	工程在建	两回35千伏线路接入常店变35千伏母线。		
5	润电邳州能源有限公司那楼镇渔光互补项目	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023-12-06	2025-09-30	初步设计阶段	一回110千伏线路T接艾山至那楼至汶河线路		
6	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	已核准	2023-09-28	2023-09-28	2024/1/15	2024/1/16	2024-02-06	2025-06-30	初步设计阶段	一回110千伏线路T接至艾山至华润戴庄风电线路		
7	大唐邳集25MW渔光互补发电项目	已核准	2024/3/4	2024/3/4	2024/3/15	2024/3/18	2024-04-03	2025-06-30	工程在建	一回35千伏线路接入倪村至邳集线路		
8	徐州硅亿睢宁县官山镇40MW渔光互补光伏发电项目	已核准	2024-05-06	2024-05-06	2024-05-27	2024-05-29	2024-06-13	2025-06-30	工程在建	一回110千伏线路T接子仙至潼泽线路		
9	徐州邦泰新能源有限公司三堡街道4.16MW渔光互补发电项目	可研前期阶段	2024-08-03	2024-08-03	2024-08-13	2024-08-14	2024-08-26	2025/4/30	可研前期阶段	以1回10千伏线路T接10kV黄新线		
10	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024-06-15	2024-06-15	2024-08-21	2024/8/22	2024-09-05	2026/12/31	可研前期阶段	一回110千伏线路T接至110千伏纪集~柳沟线路	电源项目本体工程暂停	
11	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	可研前期阶段	2024-08-23	2024-08-23	2024-09-12	2024-09-12	2024-09-20	2025-06-30	可研前期阶段	1回接入10kV位新线,1回接入10kV位工线		
12	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-12	2026/12/31	可研前期阶段	1回线路T接110kV马滨9X2线	电源项目本体工程暂停	
13	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024-08-21	2024-08-21	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-12	2026/12/31	可研前期阶段	1回线路T接110kV马滨9X2线	电源项目本体工程暂停	
14	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-11-18	2024-11-18	2024-12-24	2024/12/25		2025/12/31	可研前期阶段	1回线路接入220千伏桃园变110千伏母线		
15	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-06-15	2024-06-15				2026/12/31	接入系统论证阶段	暂未确定		
16	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-09-02	2024-09-02				2025/12/31	接入系统论证阶段	暂未确定		
17	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-09-02	2024-09-02				2025/12/31	接入系统论证阶段	暂未确定		
18	新沂市窑湾镇杨场村180MW地面集中式光伏发电项目	未开展	2024-06-15	2024-06-15				2026/12/31	接入系统论证阶段	暂未确定		
19	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	接入系统论证阶段	2024-11-29	2024-11-29				2025/12/31	接入系统论证阶段	暂未确定		