

2025年3月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开											
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况	其他
1	邳州深能光伏科技有限公司岔河镇50MW渔光一体化项目	已核准	2023/9/28	2023/9/28	2024/1/15	2024/1/16	2024/2/6	2025/6/30	初设阶段，本体暂停	一回110千伏线路T接至艾山至华润戴庄风电线路	电源项目本体工程暂停
2	润电邳州能源有限公司邢楼镇渔光互补项目	已核准	2023/10/17	2023/10/17	2023/11/6	2023/11/7	2023/12/6	2025/9/30	初设阶段，本体暂停	一回110千伏线路T接艾山至邢楼至汶河线路	电源项目本体工程暂停
3	大唐邱集25MW渔光互补发电项目	已核准	2024/3/4	2024/3/4	2024/3/15	2024/3/18	2024/4/3	2025/6/30	工程在建	一回35千伏线路接入倪村至邱集线路	
4	江苏极易新材料有限公司生物质热电联产项目	已核准	2023/9/22	2023/9/22	2023/11/14	2023/11/20	2023/11/29	2025/10/15	工程在建	两回35千伏线路接入常店变35千伏母线。	
5	徐州聚隆光伏发电有限公司协合徐州沛县200兆瓦渔光互补光伏电站项	已核准	2024/3/6	2024/3/6	2024/4/18	2024/4/18	2024/5/24	2026/7/30	初设阶段，本体暂停	一回220千伏接入220千伏汪塘变	
6	苏能（沛县）光伏发电有限公司徐州市沛县采煤塌陷区光伏发电项目（200兆瓦）	已核准	2022/5/2	2022/5/2	2022/5/23	2022/5/23	2022/6/13	2025/12/31	工程在建	一回220千伏T接华润沛县光伏至桑蚕线路	
7	徐州硅亿睢宁县官山镇40MW渔光互补光伏发电项目	已核准	2024/5/6	2024/5/6	2024/5/27	2024/5/29	2024/6/13	2025/10/20	工程在建	一回110千伏线路T接子仙至澧泽线路	
8	徐州邦泰新能源有限公司三堡街道4.16MW渔光互补发电项目	已完成	2024/8/3	2024/8/3	2024/8/13	2024/8/14	2024/8/26	2025/3/30	已投运	一回10千伏线路T接黄新线	
9	新沂市港头镇大营村50MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2024/8/21	2024/8/23	2024/9/5	2026/12/31	可研前期阶段	一回110千伏线路T接纪集至柳沟线路	电源项目本体工程暂停
10	新沂市钟吾街道孔圩村50MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024/6/15	2024/6/15	2025/1/2	2025/1/6	2025/1/16	2026/12/31	可研前期阶段	一回110千伏线路T接九墩至双塘线路	电源项目本体工程暂停
11	华润电力柳新镇渔光互补发电项目	可研前期阶段	2024/8/23	2024/8/23	2024/9/12	2024/9/12	2024/9/20	2026/6/30	可研前期阶段	两回10千伏线路接至220千伏位庄变10千伏母线，一回10千伏线路T接至10千伏位工线	
12	新沂市新店镇马庄村44MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	可研前期阶段	一回110千伏线路T接马陵山至滨湖线路	电源项目本体工程暂停
13	新沂市新店镇王圩村35MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024/8/21	2024/8/21	2024/10/22	2024/10/22	2024/11/12	2026/12/31	可研前期阶段	一回110千伏线路T接马陵山至滨湖线路	电源项目本体工程暂停

2025年3月徐州地区常规公共电厂、集中式新能源和独立储能项目接入进度信息公开											
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	电源项目配套电网工程建设进度	电源项目配套电网工程项目概况	其他
14	沛县星洲能源张庄镇坑塘治理光伏发电项目	接入系统设计方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2					接入系统设计方案研究阶段	暂未确定	
15	沛县星洲能源张寨镇坑塘治理光伏发电项目	接入系统设计方案研究阶段	2024/9/2	2024/9/2					接入系统设计方案研究阶段	暂未确定	
16	铜山区刘集镇120MW渔光互补光伏发电项目	可研前期阶段	2024/11/18	2024/11/18	2024/12/24	2024/12/26	2025/1/3	2026/11/15	可研前期阶段	一回 110 千伏线路接至 桃园变 110 千伏母线	
17	新沂中清清洁能源有限公司新建合沟镇70MW地面集中式光伏发电项目	可研前期阶段	2024/11/29	2024/11/29	2025/2/24	2025/2/24	2025/3/14	2026/12/31	可研前期阶段	两回 110 千伏线路开断环入合沟众鑫风电~御窑线路	
18	徐矿丰县50MW/100MWh储能电站项目	已完成	2025/1/22	2025/1/22	2025/3/10	2025/3/10	2025/3/26	/	业主自建	1回110千伏线路T接常店~史小桥线路	
19	垓城矿采煤塌陷区光伏发电项目	接入系统设计方案研究阶段	2025/2/12	2025/2/12					接入系统设计方案研究阶段		
20	三峡（新沂）发电有限公司新沂市草桥镇60MW渔光互补光伏发电项目	接入系统设计方案研究阶段	2025/3/12	2025/3/12					接入系统设计方案研究阶段		