

2025年1月连云港地区电源项目接入进度信息公开												
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方 案提交时间	接入系统设计方 案受理通知书时 间	接入系统设计 方案书面回复 时间	电源项目配套电 网工程投产计划	配套电网工程概况		电源项目 配套电网 工程建设 进度
										电源项目配套电网工 程建设规模	电源项目配套电网工 程投资规模（万元）	
1	江苏华电赣榆墩尚276MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2023/9/7	2023/9/7	2023/9/22	2023/9/25	2023/9/26	2024/12/31	110千伏19.46公里	110千伏5879万元	已开工
2	三峡青口盐场450MW渔光互补“光伏复合”项目	光伏	已核准	2023/10/17	2023/10/18	2023/10/23	2023/10/23	2023/10/25	2024/12/25	220千伏 8.58公里	220千伏2213万元	已开工
3	连云港聚源新能源有限公司海州区 100MW渔光互补产业融合示范	光伏	用户自建	2024/3/1	2024/3/1	2024/3/7	2024/3/12	2024/4/7	2024/12/31			
4	华润电力海州区浦南镇300MW渔光互补产业融合示范项目	光伏	可研阶段	2024/2/26	2024/2/26	2024/3/8	2024/3/12	2024/4/30	2025/6/30	110千伏0.28公里	110千伏378万元	未开工
5	华能灌西盐场300MW渔光互补盐文化绿色能源项目	光伏	可研阶段	2024/7/3	2024/7/3	2024/7/5	2024/7/9	2024/7/17	2025/8/31	220千伏10公里	220千伏1200万元	未开工
6	连云港惠飞能源浦南200MW渔光互补光伏项目	光伏	可研阶段	2024/6/28	2024/6/28	2024/6/30	2024/7/3	2024/7/17	2025/9/30	220千伏0.3公里	220千伏236万元	未开工
7	中核田湾200万千瓦滩涂光伏项目	光伏	已核准	2022/5/16	2022/5/16	2022/5/24	2022/5/29	2022/6/13	2026/12/30	220千伏62.04公里 110千伏0.87公里	220千伏25860万元 110千伏1594万元	已开工
8	华润电力青口盐场240MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2024/8/14	2024/8/19	2024/8/21	2024/8/23	2024/8/25	2026/1/31	220千伏0.9公里	220千伏106万	未开工