

2025年6月扬州地区电源项目接入进度信息公开													
序号	截至上月末接网工程尚未投产的电源项目	项目类别	接网工程前期工作进展情况	并网意向书提交时间	并网意向受理通知书时间	接入系统设计方案提交时间	接入系统设计方案受理通知书时间	接入系统设计方案书面回复时间	电源项目配套电网工程投产计划	配套电网工程概况			电源项目配套电网工程建设进度
										电源项目配套电网工程建设规模（公里）	电源项目配套电网工程投资规模（万元）		
1	三峡宝应柳堡镇夏集镇180MW渔光互补项目	光伏	暂未开展	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/12	2025/6/13	/	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
2	扬州市金海铸造有限公司6MW煤氣综合利用发电项目	资源综合利用	无接网工程	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/27	无接网工程	/	/	/	/
3	景胜能源高邮龙烈10MW/20MWh钠电储能电站项目	储能	可研阶段	2025/3/25	2025/3/26	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/29	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
4	扬州欧晶光伏科技有限公司6MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/3/14	2025/3/17	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
5	扬州盛强光伏科技有限公司9.5MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/3/14	2025/3/17	2025/4/15	2025/4/16	2025/4/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
6	三峡宝应山阳镇120MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/10	2025/3/11	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
7	华润宝应泾河镇50MW渔光互补项目	光伏	可研阶段	2025/3/4	2025/3/5	2025/5/22	2025/5/23	2025/6/17	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
8	京耀（扬州生态科技新城）综合能源服务有限公司50MW光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/3/3	2025/3/4	2025/3/24	2025/3/25	2025/4/9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
9	仪征光韵新能源青山镇30MW复合型光伏发电项目	光伏	可研阶段	2025/2/8	2025/2/10	2025/4/1	2025/4/2	2025/4/16	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
10	扬州电投江都邵伯零碳小镇135MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/20	2025/3/3	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
11	宝应旭锦光伏有限公司（射阳湖镇）63MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/2/24	2025/2/26	2025/3/26	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
12	宝应旭乐光伏有限公司（望直港镇）40MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/21	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
13	宝应旭悦光伏有限公司（广洋湖镇）20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/20	2025/1/21	2025/2/21	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
14	三峡真武70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/12/27	2024/12/30	2025/1/9	2025/1/13	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
15	北京京能综合能源江都丁伙80MW集中式渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	无接网工程	/	/	/	/
16	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇（二期）20MW复合型集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/23	2024/12/25	2025/1/15	无接网工程	/	/	/	/
17	北京京能综合能源江都90兆瓦/180兆瓦时共享储能项目	储能	业主自建	2024/11/8	2024/11/11	2024/12/10	2024/12/12	2024/12/31	业主自建	/	/	/	/
18	高邮市兴旺新能源有限公司13MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
19	高邮市兴旺新能源有限公司20MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/7	2024/11/8	2024/12/6	2024/12/6	2024/12/30	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
20	扬州市江都区公道镇18.88MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/11/1	2024/11/4	2024/12/6	2024/12/9	2024/12/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
21	扬州市中武电智慧能源有限公司150MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/30	2024/10/30	2024/12/6	2024/12/9	2025/1/6	无接网工程	/	/	/	/
22	扬州恒禾光伏有限公司340MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
23	扬州恒鹏光伏有限公司270MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/31	2025/1/2	2025/2/7	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
24	扬州恒雅光伏有限公司280MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/10/29	2024/10/31	2024/12/18	2024/12/20	2025/1/24	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
25	扬州镇辉光伏科技有限公司（方巷镇）920MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/10/14	2024/10/16	2024/11/25	2024/11/27	2024/12/30	无接网工程	/	/	/	/
26	深能高邮三垛15MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/9/15	2024/9/15	2024/9/24	2024/9/24	2024/10/16	2026年6月	1.78	292	/	未开工
27	扬州泰润光伏发电有限公司50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/	/
28	扬州泰润太阳能电力科技有限公司105MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/9/9	2024/9/9	2024/10/8	2024/10/10	2024/11/20	无接网工程	/	/	/	/
29	扬州瑞能光伏科技有限公司（公道镇）220MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研阶段	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/18	2024/9/18	2024/10/25	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
30	中节能太阳能仪征大仪50兆瓦渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	2025年6月	17.1	2826	/	未开工
31	中节能仪征大仪300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/15	2024/8/15	2024/8/29	2024/9/2	2024/9/11	无接网工程	/	/	/	/
32	仪电马集镇100MW复合型光伏发电项目	光伏	已核准	2024/8/13	2024/8/13	2024/8/19	2024/8/19	2024/9/2	2026年10月	5.02	2365	/	未开工
33	江苏华电扬州江都武坚二期100MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/20	2024/8/20	2024/9/14	无接网工程	/	/	/	/
34	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目	光伏	核准阶段	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
35	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇70MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
36	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/8/12	2024/8/12	2024/8/17	2024/8/17	2024/9/9	无接网工程	/	/	/	/
37	扬州尚恩光伏科技有限公司130MW渔光互补光伏发电项目	光伏	可研已批复	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
38	扬州润仪光伏科技有限公司120MW渔光互补光伏发电项目	光伏	无接网工程	2024/7/23	2024/7/23	2024/7/28	2024/7/29	2024/8/20	无接网工程	/	/	/	/
39	山高仪征市刘集镇100MW渔光储一体化示范项目	光伏	可研已批复	2024/7/22	2024/7/23	2024/7/26	2024/7/29	2024/8/20	未核准，待商定	暂未确定	暂未确定	/	未开工
40	扬州佳仪光伏科技有限公司235MW渔光互补光伏发电项目	光伏	项目已暂停	2024/7/16	2024/7/16	2024/8/16	2024/8/16	2024/9/9	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	/	项目已暂停
41	山阳光伏发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/15	2024/8/1	2026年6月	0.38	752	/	未开工
42	扬州江都美汉达新能源有限公司吴桥镇50MW渔光互补发电项目	光伏	已核准	2024/7/1	2024/7/1	2024/7/15	2024/7/19	2024/8/1	2026年6月	1.5	639	/	未开工
43	中节能太阳能仪征陈集50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/17	2024/6/19	2024/7/31	2024/7/31	2024/8/15	2026年12月	28.06	3998	/	未开工
44	华能扬州杨寿45兆瓦/90兆瓦时储能项目	储能	无接网工程	2024/6/17	2024/6/19	2024/8/7	2024/8/9	2024/8/22	无接网工程	/	/	/	/
45	江苏华电扬州宝应射阳湖42MW集中式光伏项目	光伏	已核准	2024/6/10	2024/6/10	2024/6/17	2024/6/17	2024/7/4	2026年6月	3.7	912	/	建设中
46	扬州富洁宝旭新能源科技有限公司邗江区槐泗镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/6/3	2024/6/3	2024/6/12	2024/6/12	2024/7/1	2026年10月	10.9	2089	/	未开工
47	江苏华电扬州江都小纪二期300MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/5/31	2024/5/31	2024/6/6	2024/6/6	2024/7/1	2026年12月	12.84	3011	/	未开工
48	华润仪征新城镇17.8MW渔光互补发电项目	光伏	可研已批复	2024/5/17	2024/5/17	2024/5/19	2024/5/19	2024/5/27	2025年7月	2.107	280.71	/	未开工
49	高邮市鑫菱新能源有限公司临泽镇230MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年10月	26.74	6032	/	未开工
50	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/4/8	2024/4/9	2024/5/6	2024/5/6	2024/6/3	2026年6月	2.95	754	/	未开工
51	华润新能源高邮禅居山110MW光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/20	2024/2/22	2024/4/7	2024/4/11	2024/5/22	2026年6月	25.4	4338	/	未开工
52	扬州泰润太阳能电力科技有限公司320MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	11.79	3040	/	未开工
53	扬州泰润光伏发电有限公司305MW渔光互补光伏发电项目	光伏	已核准	2024/2/5	2024/2/7	2024/3/22	2024/3/26	2024/4/30	2026年6月	4.6	2644	/	未开工
54	协合高邮周山镇100兆瓦/200兆瓦时储能电站项目	储能	已核准	2023/11/20	2023/11/22	2023/12/28	2023/12/29	2024/1/25	2025年12月	4.7	1498	/	建设中
55	江苏华电仪征月塘二期50MW渔光互补项目	光伏	无接网工程	2023/11/9	2023/11/9	2023/12/19	2023/12/19	2024/1/12	无接网工程	/	/	/	/
56	吾盛能源江都区樊川镇80MW渔光互补项目	光伏	已核准	2023/7/30	2023/7/30	2023/8/7	2023/8/9	2023/8/28	2025年12月	19.87	3137	/	建设中
57	扬州市中武电智慧能源有限公司100MW渔光互补集中式光伏发电项目	光伏	已核准	2023/6/12	2023/6/12	2023/6/18	2023/6/18	2023/7/18	2025年12月	16.2	2684	/	建设中
58	江都区武坚镇50MW渔光互补光伏发电项目	光伏	项目已暂停	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	项目已暂停	项目已暂停	项目已暂停	/	项目已暂停
59	中节能扬州真武150MW渔光互补光伏发电项目	光伏	业主自建	2023/4/28	2023/4/28	2023/5/10	2023/5/10	2023/6/12	业主自建	/	/	/	/
60	扬州经开区朴席镇复合新能源200MW光伏发电项目	光伏	业主自建	2022/12/19	2022/12/21	2023/1/13	2023/1/13	2023/2/21	业主自建	/	/	/	/
61	杨寿50兆瓦分散式风电项目	风电	业主自建	2022/5/6	2022/5/9	2022/5/30	2022/6/1	2022/7/28	业主自建	/	/	/	/

序号		当前阶段	所在县/区
122402	#N/A	已暂停	邗江区
423005	#N/A	已暂停	邗江区

项目名称	
扬州经开区朴席镇复合新能源200MW光伏发电项目	电源业主
扬州经开区朴席镇复合新能源200兆瓦光伏发电项目配套储能（20兆瓦 / 40兆瓦时）项目	无外线工程

	并网意向 提交时间	并网意向 受理时间	新能源云 是否入驻	智慧规划 系统是否 录入	并网意向 时长	设计院收 资函时间	设计搜资 答复时间	催促设计 提交时间
110/10kV	2023/3/24	2023/3/24	是	是	1			
110kV	#####	#####			2			

接入系统申 请时间	接入系统 受理时间	接入系统 委托时间	接入系统 评审时间	接入系统 收口时间	接入系统 意见时间	接入系统 发文时间	新能源云 是否更新 至接入	智慧规划 系统是否 更新至接 入并投运
2023/4/21 2023/12/13	2023/4/21	2023/4/25	2023/4/25	2023/5/11	2023/5/16	2023/5/30	否	

网上电网 上图时间	接入阶段 时长	可研委托 时间	可研完成 时间	可研是否 完成立项	可研是否 完成备案	可研是否 签订合同	红线批复 时间	可研内审 时间
	28 8	/	/	是	/	/	/	/

是否纳规	是否完成报账	可研阶段时长	核准批复时间	新能源云是否更新至核准	智慧规划系统是否更新至核准	网上电网是否推送至精投	接网协议签订时间	接网协议约定时间
/	/	-32197	/	/	/	/	/	1900年1月/

新能源云 是否更新至接网协议	核准阶段 时长	购售电合同 签订时间
-------------------	------------	---------------

/

/